

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN THƯỢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 70/BC-UBND

Sơn Thượng, ngày 28 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

Công trình: Đường BTXM từ tỉnh lộ 623 đi đến nhà ông Chiến; Địa điểm xây dựng: Thôn Làng Vố, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Hà.

Căn cứ Nghị số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của HĐND huyện Sơn Hà về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND huyện Sơn Hà về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 (đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 15a/QĐ-UBND ngày 05/3/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Thượng về việc phê duyệt dự án Đường BTXM từ tỉnh lộ 623 đi đến nhà ông Chiến; Địa điểm xây dựng: Thôn Làng Vố, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Thượng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường BTXM từ tỉnh lộ 623 đi đến nhà ông Chiến; Địa điểm xây dựng: Thôn Làng Vố, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà.

UBND xã Sơn Thượng báo cáo kết quả hoàn thành thi công xây dựng công trình: Đường BTXM từ tỉnh lộ 623 đi đến nhà ông Chiến với các nội dung sau:

- 1. Tên công trình:** Đường BTXM từ tỉnh lộ 623 đi đến nhà ông Chiến.
- 2. Địa điểm xây dựng:** Thôn Làng Vố, xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà.

3. Số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách: 0973930495.

4. Quy mô công trình: Công trình: Đường BTXM từ tỉnh lộ 623 đi đến nhà ông Chiến thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 10380-2014: Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế.

Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các công trình: Trường học mầm non, mẫu giáo; nhà văn hoá thôn, bản; chợ nông thôn; các công trình đường giao thông nông thôn và công trình kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các tiêu chuẩn kỹ thuật của các tuyến đường như sau:

- Cấp thiết kế: Cấp B.

- Cấp công trình: Cấp IV.

- Tốc độ thiết kế: $V_{tk} = 10\text{km/h}$.

* *Tổng chiều dài tuyến:* $L = 624,16\text{ m}$.

- Điểm đầu: Km0+00 giáp với đường BTXM hiện hữu.

- Điểm cuối: Km0+624,16 giáp với đường BTXM hiện hữu.

- Tổng chiều dài toàn tuyến $L = 624,16\text{m}$, trong đó đoạn mặt đường thiết kế bằng BTXM, $L = 510,0\text{m}$ và đoạn mặt đường thiết kế bằng cấp phối đá dăm $L = 114,16\text{m}$.

a. Nền, mặt đường:

* Nền, mặt đường đoạn từ: Km0+00 - Km0+510,0m, $L = 510,0\text{m}$.

- Cấp đường: Đường cấp B – Miền núi (TCVN10380:2014).

- Vận tốc thiết kế: 10km/h .

- Bề rộng nền đường: $4,0\text{m}$.

- Bề rộng mặt đường: $3,0\text{m}$.

- Bề rộng lề đường: $2 \times (0,5) = 1,00\text{m}$.

- Taluy nền đắp: 1:1.

- Taluy nền đào: 1:1.

- Dốc ngang mặt đường: 2%.

- Dốc ngang lề đường: 4%.

- Mặt đường bằng BTXM M250 đá 2x4 dày 18cm, trên lớp ni long chống mất nước khi đổ bê tông; lớp móng đệm CP đá dăm dày 12cm.

* Nền, mặt đường đoạn từ: Km0+510,00 - Km0+624,16m, $L = 114,16\text{m}$.

- Mặt đường lớp cấp phối đá dăm dày 12cm.

- Bình đồ: Tuyến đường thiết kế có hướng tuyến bám theo đường đất hiện

hữu.

- Trắc dọc, trắc ngang: Trắc dọc tuyến được thiết kế bám theo đường đất hiện hữu và tuân theo các điểm khống chế như điểm đầu và điểm cuối của tuyến.

* Nút giao thông:

- Bố trí nút mở rộng giống kết cấu mặt đường bằng bê tông đá 2x4 M250 dày 18cm.

- Đắp đất nền nút mở rộng đầm chặt K=0.95 trước khi đổ bê tông.

b. Khe nối:

- Khe Co được thiết kế bố trí vuông góc tim đường, khe cách khoảng 5m/khe. Khe không có thanh truyền lực. Cắt khe sau khi mặt đường thi công đạt 75% cường độ thiết kế, chiều rộng cắt khe rộng 1,cm, sâu 2cm, phía dưới tấm gõ tạp đệm và rót đầy nhựa đường.

- Khe Dẫn được thiết kế bố trí vuông góc tim đường, khe cách khoảng 40m/ Khe không có thanh truyền lực. Cắt khe sau khi mặt đường thi công đạt 75% cường độ thiết kế, chiều rộng cắt khe rộng 2,cm, sâu 2cm, phía dưới tấm gõ tạp đệm và rót đầy nhựa đường.

c. Lê đường:

- Lê đường được đắp đất đầm chặt K95.

d. Thoát nước:

* Thoát nước dọc:

- Thiết kế rãnh dọc bằng rãnh đất hình thang (0,4x0,4x1,2) m.

* Thoát nước ngang:

- Không thiết kế.

e. Vuốt nối và mở rộng nút giao:

Thiết kế mở rộng nút giao thông tại Lý trình: Km0+00 và Km0+624,16. Kết cấu nút giao thông cụ thể như sau:

- BTXM M200 đá 1x2 dày 18cm.

- Lót lót bằng tấm ni lông.

f. Trang thiết bị an toàn giao thông:

- Biển báo hiệu, vạch tín hiệu giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ Theo QCVN 51/2024/TT-BGTVT.

5. Tổng mức đầu tư: 920.000.000 đồng (Bằng chữ: *Chín trăm hai mươi triệu đồng*), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 779.617.939 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 23.575.646 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 94.051.390 đồng.

- Chi phí khác: 13.856.704 đồng.
- Chi phí dự phòng: 8.898.321 đồng.

6. Danh sách các nhà thầu (khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng):

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Xây lắp An Hoà.
- Đơn vị quản lý dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Minh Triết.
- Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Thành Phát.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH MTV xây lắp Trung Hiếu.

7. Thời gian thực hiện: 21/3/2025 đến 21/5/2025.

8. Khối lượng của loại công việc xây dựng chủ yếu thực hiện: Thực hiện công tác nền đường, mặt đường.

9. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình: Công trình xây dựng đạt yêu cầu so với Hồ sơ thiết kế.

10. Điều kiện để đưa công trình xây dựng vào sử dụng:

Xã Sơn Thượng đã tổ chức thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ tỉnh lộ 623 đi đến nhà ông Chiến theo đúng quy trình xây dựng cơ bản, về chất lượng công trình tuân thủ theo các quy định.

Công trình: Đường BTXM từ tỉnh lộ 623 đi đến nhà ông Chiến được thi công đảm bảo chất lượng và kỹ thuật theo đúng yêu cầu trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

11. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình:

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; tập hồ sơ hoàn công đầy đủ và tổ chức nghiệm thu từng hạng mục công trình theo đúng quy định của pháp luật.

UBND xã Sơn Thượng kính đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng theo thẩm quyền. / *Shan*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CT, các PCT UBND xã;
- BQL các CTMTQG xã;
- Lưu VT, TH_{Tuấn}đq.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Viên